

چک لیست عملیات "عایق کاری کف و دیوار سرویس ها"

نام پیمانکار:		شماره قرارداد:	نام پرورژه :		
تاریخ بازدید:		نوبت بازدید:	نام ناظر :		
امضاء ناظر	توضیحات ناظر مربوطه	نتیجه کنترل کیفیت توسط ناظر		شرح آیتم	ردیف
		عدم تایید	مورد تایید		
				کنترل کف سازی و شبیب بندی و ملات روی آن در طبقه همکف دیگر طبقات	۱
				بررسی سیمانکاری و عایقکاری دیوارهای اطراف حداقل ۳۰ سانتی متر عایق دیوار از روی کفسازی (مطابق نقشه های اجرایی)	۲
				تمیز کردن سطحی که باید قیرگونی شود (فاقد هرگونه گچ ، آهک و مواد زائد)	۳
				کنترل محل گودی و لوله فاضلاب توالی از لحاظ آب بندی و فاصله با دیوار مجاور و همسطح بودن سطح بالایی سیفون ها با سطح سیمانکاری	۴
				کنترل کیفیت و اجرای دو لایه قیر و یک لایه گونی و یا مطابق با نقشه های اجرایی	۵
				محافظت سطح عایقکاری تا مرحله بعدی (اجرای پلاستر سیمانی)	۶
					۷
					۸
					۹
					۱۰
					۱۱
امضاء پیمانکار:		امضاء سرناظر:	امضاء پیمانکار:		
تأیید معاونت اجرائی:					