

چک لیست عملیات "موزائیک و سنگ فرش"

نام پیمانکار:	شماره قرارداد:	نام پروژه :
تاریخ بازدید:	نوبت بازدید:	نام ناظر :
امضاء ناظر	توضیحات ناظر موبوthe	نتیجه کنترل کیفیت توسط ناظر
		عدم تایید مورد تایید
		کنترل کیفیت فرش کف طبق مشخصات فنی(نوع، رنگ، جنس ، ضخامت ، نداشتن تخلخل و ابعاد)
		کنترل زیرسازی انجام شده و تمیزکاری آن
		کنترل کیفیت ملات مصرفی (ماسه ، سیمان، آب و حداکثر زمان مصرف از زمان ساخت رعایت نسبت آب و سیمان)
		کنترل اجرای دلیل و رعایت شیب مناسب در محلهای شیب دار و رعایت بند لازم (دو میلیمتر)
		کنترل ریسمانی و تراز بودن سطح فرش کف و هم تراز بودن بندها
		کنترل آبیashی و عدم تردد بعد از اجرای فرش کف
		کنترل آبیashی مجدد و تمیزکاری قبل از دوغاب ریزی
		کنترل دوغاب ریزی و تمیزکاری و اجرای بندکشی های مورد نیاز
		کنترل ساب زدن و پاکیزه کردن فرش کف در صورت نیاز
		کنترل تراز بودن ، هم امتداد بودن بندها بین فضاهای ارتباطی

تأیید معاونت اجرائی:

امضاى سرناظر:

امضاء پیمانکار: