

## چک لیست عملیات "سنگ کاری"

نام پیمانکار:	شماره قرارداد:	نام پروژه :		
تاریخ بازدید:	نوبت بازدید:	نام ناظر :		
امضاء ناظر	توضیحات ناظر مربوطه	نتیجه کنترل کیفیت توسط ناظر		
		مورد تایید عدم تایید		
			کنترل کیفیت سنگ طبق مشخصات فنی ( جنس ، رنگ ، ضخامت و نداشتن تخلخل و رگه و....)	۱
			کنترل ابعاد سنگ بر اساس نقشه ها و نحوه دپو کردن سنگ ها	۲
			کنترل صلاحیت عوامل اجرایی	۳
			کنترل اجرای اسکوپ نمودن آنها ( استفاده از سیم گالوانیزه و یا چسباندن قطعات فلزی )	۴
			کنترل کیفیت مصالح مصرفی مطابق با مشخصات فنی ( ماسه ، سیمان و رعایت نسبت آب به سیمان )	۵
			کنترل وبررسی اجرای زیرسازی مناسب	۶
			کنترل اجرای ابزارهای سنگی در صورت نیاز ( کف پنجره ها ، کف پله ها و سنگهای نبش )	۷
			کنترل ورایت شاقولی ، تراز و رسما نی ، گونیا بودن سنگ ها	۸
			کنترل هم بادبودن سنگ با گچ کاری بدنه	۹
			کنترل تمیز کاری و بند کشی سطوح سنگ کاری	۱۰
			کنترل ارتفاع سنگ کاری و هماهنگی با کف پنجره ها	۱۱
امضاء پیمانکار:	امضا سرناظر:	تأیید معاونت اجرائی:		

**ادامه چک لیست عملیات "سنگ کاری"**

نام پیمانکار:		شماره قرارداد:	نام پژوهه :		
تاریخ بازدید:		نوبت بازدید:	نام ناظر :		
امضاء ناظر	توضیحات ناظر مربوطه	نتیجه کنترل کیفیت توسط ناظر	شرح آیتم		
		مورد تایید	عدم تایید		
				کنترل ورعایت هارمونی بودن رنگ سنگ ها	۱۲
				کنترل اجرای سنگ سکوی معلم طبق مشخصات فنی	۱۳
					۱۴
					۱۵
					۱۶
					۱۷
					۱۸
					۱۹
					۲۰
					۲۱
					۲۲
تأیید معاونت اجرائی:		امضای سرناظر:	امضاء پیمانکار:		